

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DÂN CHỦ

Số: 265 /UBND

V/v báo cáo theo yêu cầu tại
Công văn số 8805/UBND-DT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Dân chủ, ngày¹⁵ tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Phòng Dân tộc thành phố Hạ Long.

Thực hiện văn bản số 9126/UBND-DT ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long về việc khẩn trương báo cáo theo yêu cầu tại công văn số 8805/UBND-DT; Công văn số 8805/UBND-DT ngày 02/11/2023 của UBND thành phố Hạ Long về việc chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh ngày 16/11/2023. UBND xã Dân Chủ báo cáo như sau:

1. Tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình tạ tầng nông thôn năm 2023 do xã làm chủ đầu tư.

- Thực hiện 03 công trình đầu tư công, gồm:

+ Công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường nội đồng thôn 1 (Đoạn từ QL.279 đến điểm tập kết rác thải tập trung), xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long: Công trình khởi công ngày 22/2/2023, đã hoàn thành.

+ Công trình Xây dựng tuyến kênh tiêu cuối đồng thôn 1, xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long: Công trình khởi công ngày 22/2/2023, đã hoàn thành.

+ Công trình Đầu tư nâng cấp nghĩa trang nhân dân, xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long: Công trình khởi công ngày 02/3/2023, đã hoàn thành.

- Kết quả giải ngân

+ Công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường nội đồng thôn 1 (Đoạn từ QL279 đến điểm tập kết rác thải tập trung), xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long: Giải ngân số tiền là 786.237.000/1.049.000.000 đồng đạt 75%.

+ Công trình Xây dựng tuyến kênh tiêu cuối đồng thôn 1, xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long: Giải ngân số tiền là 205.990.000/278.000.000 đồng đạt 74%.

+ Công trình Đầu tư nâng cấp nghĩa trang nhân dân: Giải ngân số tiền là 820.328.000/1.095.000.000 đồng đạt 75%.

Tổng thanh toán, tạm ứng kinh phí cho 03 công trình xã Dân Chủ đến thời điểm 06/9/2023 là: 1.812,555/2.422,0 triệu đồng đạt 75% kế hoạch vốn cấp.

2. Công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024.

Hiện nay UBND xã đã báo cáo UBND thành phố xem xét phê duyệt các công trình đầu tư năm 2024 (Văn bản số 248/UBND ngày 25/10/2023)

3. Kết quả giao đất lâm nghiệp theo Đề án giao đất, giao rừng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

3.1. Giao cho hộ gia đình, cá nhân:

Tổng số hộ đã được giao đất, cấp GCNQSDĐ là 264 hộ với diện tích là 667.63 ha. (gồm có 13 Quyết định giao đất.)

- Mục đích giao: + Diện tích giao rừng sản xuất là: 634.05 ha

+ Diện tích Giao rừng khoanh nuôi, bảo vệ là: 33.25 ha.

- Hiện trạng sử dụng: Đối với diện tích giao đất rừng sản xuất các hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đúng mục đích sử dụng. Đối với diện tích giao khoanh nuôi bảo vệ các hộ gia đình, cá nhân đã tự ý chuyển mục đích để trồng cây keo.

3.2. Giao cho tổ chức.

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Hoàn Bồ.

Diện tích giao: 28.7 ha. Mục đích giao: Trồng rừng.

Hiện trạng sử dụng: toàn bộ diện tích 28.7 ha giao cho công ty TNHH MTV lâm nghiệp Hoàn Bồ được sử dụng để trồng cây keo, Công ty sử dụng đúng ranh giới, mục đích được giao.

- Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Lập.

Tổng diện tích giao: 1704,92 ha.

Trong đó: + Diện tích rừng và đất rừng phòng hộ 1586,21 ha;

+ Diện tích mặt nước được giao 118,71 ha;

Diện tích bị lấn, chiếm 180,74 ha tại tiểu khu 75A và 75B

Hiện trạng sử dụng: Các vị trí lấn chiếm trên đã có kéo trồng từ 3 năm tuổi đến 10 năm tuổi.

3.3. Kết quả rà soát quỹ đất UBND xã quản lý

Tổng diện tích UBND xã quản lý là 57.5 ha.

Tổng số hộ đã được giao đất, giao rừng (tính từ 09/10/2009 đến 30/9) là: 264 hộ = 667,63 ha.

Tổng số hộ dân tộc thiểu số trên đị bàn xã là: 294 hộ.

Tổng số hộ chưa giao: 30 hộ (bao gồm các hộ tách hộ từ các hộ đã được giao đất giao rừng trước đây).

Hiện nay quỹ đất lâm nghiệp của UBND xã quản lý chỉ để thực hiện việc trồng cây gỗ lớn theo kế hoạch của Thành phố Hạ Long, chính vì vậy không thực hiện việc giao đất giao rừng trong những năm tới. Như vậy, cơ bản xã Dân Chủ đã hoàn thành xong công tác giao đất giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Tình hình và nhu cầu hỗ trợ nước sạch trên địa bàn xã.

- Hiện trạng: Hiện nay trên địa bàn xã Dân Chủ chưa có các công trình nước sinh hoạt tập trung hay công trình nước sạch, 100% hộ dân sử dụng nước từ các nguồn nước từ khe suối và giếng khoan, lắp đặt tự phát theo các nhóm hộ; xử lý bằng bể lọc hoặc các thiết bị lọc trước khi sử dụng. Các nguồn nước này đang có nguy cơ ô nhiễm cao do hệ nước ngầm bị ô nhiễm và việc trồng rừng lấy gỗ nguyên liệu gây ảnh hưởng lớn đến nguồn nước tự nhiên từ các khe suối.


- Nhu cầu hỗ trợ: Đề nghị Thành phố đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch trên địa bàn xã để nhân dân được sử dụng.

UBND xã Dân Chủ báo cáo Phòng Dân tộc thành phố Hạ Long được biết để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Văn Lượng